

## Отчет о проведенных мероприятиях по выявленным нарушениям

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Мероприятия
1	Степень обеспечения надежности электро-снабжения электроприемников не соответствует требованиям нормативной документации.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 1.2.17 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 №204, пункт 5.1 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».	Выполнены ремонтные работы по обеспечению степени надежности электроснабжения электроприемников в соответствии с требованиями нормативной документации. (по договору № 111 от 17.10.2017 г. с ООО «Радиосвязь» на сумму 74 308, 00 рублей)
2	В здании не выполнено аварийное освещение.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 6.1.10 Правил устройства электроустановок, утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.	Разработана проектная документация (договор от 17.04.2017 № 04/ОД-2017 с ООО «Дельта» на сумму 80 000, 00 руб), составлена проектно-сметная документация на выполнение работ. (Сметная стоимость работ составляет 963 284, 00 руб. по состоянию на 2 квартал 2017 г.) Администрацией МБОУ Затонская СШ написано письмо в Управление народного образования администрации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения
3	Сопrotивление изоляции электрокабелей (Щ01 гр.2, 6, 8, Щ06 гр. 1,12, ЩО гр. 1,2, 7) не соответствует требованиям Правил (менее 0,5 МОм).	Пункт 3.6.2, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6.	Разработана проектная документация (договор от 17.04.2017 № 04/ОД-2017 с ООО «Дельта» на сумму 80 000, 00 руб), составлена проектно-сметная документация на выполнение работ. (Сметная стоимость работ составляет 963 284, 00 руб. по состоянию на 2 квартал 2017 г.) Администрацией МБОУ Затонская СШ написано письмо в Управление народного образования админист-

			рации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения
4	Линии групповых сетей выполнены 2-х проводными без нулевого защитного проводника.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 7.1.36 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.	Разработана проектная документация (договор от 17.04.2017 № 04/ОД-2017 с ООО «Дельта» на сумму 80 000, 00 руб), составлена проектно-сметная документация на выполнение работ. (Сметная стоимость работ составляет 963 284, 00 руб. по состоянию на 2 квартал 2017 г.) Администрацией МБОУ Затонская СШ написано письмо в Управление народного образования администрации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения
5	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки не установлено УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 7.1.79 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.	Разработана проектная документация (договор от 17.04.2017 № 04/ОД-2017 с ООО «Дельта» на сумму 80 000, 00 руб), составлена проектно-сметная документация на выполнение работ. (Сметная стоимость работ составляет 963 284, 00 руб. по состоянию на 2 квартал 2017 г.) Администрацией МБОУ Затонская СШ написано письмо в Управление народного образования администрации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения
6	У светильников отсутствует устройство, исключающее выпадание ламп.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 7.1.46 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.	Нерабочие светильники демонтированы. Часть светильников заменена (Договор от 21.07.2017 г. № 79 с ООО «Радиосвязь» на сумму 50.038, 00 руб.). Работы по полной замене светильников включены в проектно-сметную документацию на реконструкцию оборудования электроустановки здания на сумму 3 045 791 руб.
7	На вводе в здание не выполнена система	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок По-	Разработана проектная документация (договор от

	уравнивания потенциалов.	требителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 7.1.87 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.	17.04.2017 № 04/ОД-2017 с ООО «Дельта» на сумму 80 000, 00 руб), составлена проектно-сметная документация на выполнение работ. (Сметная стоимость работ составляет 963 284, 00 руб. по состоянию на 2 квартал 2017 г.) Администрацией МБОУ Затонская СШ написано письмо в Управление народного образования администрации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения
8	По территории школы проходит В Л до 1кВ с неизолированными проводами.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, пункт 2.4.95 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 20.05.2003 № 187.	Данный пункт предписания устранен силами ПО «Семеновские электросети», администрации поселка П.П.Коммуны и администрации школы.
9	Не проведен капитальный ремонт (реконструкция) оборудования электроустановки здания.	Пункт 1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6.	Составлена проектно-сметная документация на реконструкцию оборудования электроустановки здания на сумму 3 045 791 руб., написано письмо в Управление народного образования администрации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения
10	Здание МБОУ Затонская СШ не оснащено приборами учета тепловой энергии.	Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Изыскиваются средства на составление проекта и выполнение работ, написано письмо в Управление народного образования администрации городского округа город Бор о выделении денежных средств на устранение нарушения

В 2017 году администрацией городского округа город Бор были выделены средства в размере 2 226 311, 49 рублей для ремонта кровли здания МБОУ Затонской СШ, так как капитальный ремонт оборудования электроустановки нецелесообразен без проведения ремонтных работ по кровле.

Директор

Махаева И.В.

